Projekt: WV Denklingen

Thema: Verbraucherliste

Datum 14.11.2018 Vorläufig

Nr.	Bezeichnung		NSHV-neu	Elektrische Daten						Steuerung							Vor-Ort								Schaltschrank / Pult												Bedien-OP								PLT							
																	Anzeige				Bedienung				Anzeige							Bedienung				Anzeige							Bedienung	Anzeige							Bedienung
				Pnenn	I Nenn	Nennspannung / V	Absicherung / A	Wandlermessung	Kaltleiter	Strömungswächter	Not-Aus-Kreis	Direktschaltung	Stern-Dreieck	Wendeschaltung	Sanftanlauf	FU-Antrieb	Not-Netz-Freigabe	Betrieb	Störung	Endlage-Auf	Endlage Zu	Stromaufnahme	H-0-A	Ein / Auf	Zu	Aus / Stopp	Stromaufnahme	Betrieb	Betriebsstunden	Störung	H-VO/Schaltschr.	Endlage Zu	Endlage Auf	H-0-A	Ein / Auf	Zu	Aus / Stopp	Not-Aus	Betrieb	Betriebsstunden	Störung	H-VO/Schaltschr.	Endlage Auf	Endlage Zu	H-0-A	Ein / Auf	Zu	Aus / Stopp	Betrieb	Störung	H-VO/Schaltschr.	Endlage Auf	Endlage Zu	Stromaufnahme	H-0-A	Ein / Auf	Zu	Aus / Stopp
	WV Denklingen		**NSHV-neu**																																																		
HB	**Hochbehälter Dienhausen**																																																				
HB.AP01	Druckpumpe Reinigungsanlage		NSHV HB	11,0	18,0	400	FU		x						x											x	x		x	x			x	x			x	x	x	x			x	x		x	x	x	x			x	x		x
HB.AA01	Elektroschieber	*AUMA M1*	NSHV-HB	1,0	1,9	400	MSS							x													x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Luftentfeuchter 1		NSHV-HB	1,0		230	LSS											x	x				x																																	
	MH- Kellerentwässerungspp.		NSHV-HB			230	MSS																																																
	Heizung Büro (Dünnbett)		NSHV-HB	2,4	10,4	230	LSS					x						x					x																																	
	Licht- u. Kraftinstallation		NSHV-HB	1,5	3,0	400	LSS										x																																							
BR	**Brunnen**																																																				
BR.AP01	BR1 - Brunnenpumpe neu		NSHV-BR			400			x		x				x												x		x				x	x		x	x	x	x	x			x	x		x	x					x	x		x
BR.AA01	BR1 - Elektroschieber	*AUMA M1*	NSHV-BR	1,0	1,9	400	MSS							x													x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
BR1	BR1 -Luftentfeuchter		NSHV-BR	0,5		230	LSS											x	x																																					
BR1.AP2	BR1 - Kellerentwässerungspp.		NSHV-BR			230	MSS					x																																											
ÜSG	**Übergabeschacht Schongau**																																																				
ÜSG.AA	Hawle-Ventil		NSUV-ÜSSG	1,0	1,9	24								x																																			x	x	x	x	x		x	x	x	x